

Der er pt. 3 helt friske billeder i galleriet, så klik på de små billeder nederst på forsiden eller det store foto på siden for byggeriet. Dette er en underside under fanen; Lejligheden

A husene er ved at få lagt tag på og dermed kan udseende af 1. salen for første gang ses på A husene, som er rækken tættest på stranden. Brazil Homes oplyser at A husene er de næste, der bliver helt færdige og overleveringen vil blive adviseret i god tid.

B & C husene har nu fået muret underetagen og samtidig med færdiggørelsen af A husene vil 1. sal og tag blive påbegyndt. Således at B og C husene bliver de næste i rækken af færdige boliger. Der er pt. ikke nævnt nogen tidshorisont fra Brazil Homes.

Alle D fundament er færdige og de første boliger er nu muret op til 1. sals højde, men D husene vil først rigtigt tage fart når A, B & C husene er færdige. Ifølge tidligere oplysninger skulle de første D huse stå klar i juni 2009. Flere skandinaver vender i øjeblikket hjem efter besøg i området og de har oplysninger fra kontoret i Natal, der estimerer at vi skal frem mod nytåret 2009/2010 før D boligerne står klar. Vurderet ud fra billederne og med erfaringen fra de øvrige boliger, er dette nok også mere realistisk. Så både jeg og andre må vente tålmodigt ☺

E, F, G, H & I blokkene vil først rigtigt tage fart når alle øvrige boliger er færdige og de har bl.a. været forsinket på grund af nogle ændringer i højden af byggeriet. Men fundamentet til den første blok G er dog begyndt og denne blok vil være den første der bliver færdig. Tidligere tidsplan var at blokkene E, F, G, H & I, samt hele den omkringliggende security væg og infrastrukturen i området var helt færdig i oktober 2009. Men, som med D husene, så er denne plan ikke længere realistisk og personligt tror jeg at vi alle må se frem til julen 2010 før vores længe ventede ressort står helt færdigt.



Billeder af A boliger fra marts 2009